



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE- POLO INTERMEDIÁRIO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DO TABOAO - TO												
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,22%(HORA) 50,54%(MÊS) SINAPI: SETEMBRO / 2019												
Item	Descrição dos Serviços	Sub Total do item	Valor Item c/ BDI	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	Sub Total do item
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.714,42	13.802,31	13.802,31	-	-	-					100%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.501,29	3.222,16	3.222,16	-	-	-					100%
3	INFRA- ESTRUTURA - ESTACAS, BLOCOS E BALDRAME	2.697,49	3.474,91	3.474,91	-	-	-					100%
4	SUPRA- ESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE RESPALDO	7.137,30	9.194,26	5.516,56	3.677,71	-	-					100%
5	PAREDES E PAINÉIS	4.961,07	6.390,86	-	6.390,86	-	-					100%
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.727,78	3.513,93	-	-	3.513,93	-					100%
7	COBERTURA	12.208,51	15.727,01	-	7.863,50	7.863,50	-					100%
9	FORRO EM PLACAS PVC	2.279,97	2.937,06	-	-	1.468,53	1.468,53					100%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	2.625,59	3.382,29	-	-	-	1.691,14	1.691,14				100%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	22.248,95	28.661,10	-	-	-	-	28.661,10				100%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.245,01	4.180,23	-	-	-	4.180,23					100%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.125,07	13.043,12	-	-	-	13.043,12					100%
14	PINTURA	1.610,28	2.074,37	-	-	-	-	622,31	1.452,06			100%
15	EQUIPAMENTOS	4.295,10	5.532,95	-	-	-	-	-	2.766,47	2.766,47		100%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.438,14	16.022,81	-	-	-	-	-	-	8.011,41	8.011,41	100%
17	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	6.462,00	8.324,35	1.040,54	1.040,54	1.040,54	1.040,54	1.040,54	1.040,54	1.040,54	1.040,54	100%
18	SERVIÇOS FINAIS	637,72	821,52	-	-	-	-	-	-	-	821,52	100%
TOTAIS POR MÊS		108.915,71	140.305,22	27.056,49	18.972,61	13.886,51	21.423,56	32.015,09	5.259,07	11.818,42	9.873,47	
VALORES ACUMULADOS		108.915,71	140.305,22	27.056,49	46.029,10	59.915,60	81.339,16	113.354,26	118.613,33	130.431,75	140.305,22	81.339,16
PERCENTUAIS ACUMULADO				19,28%	32,81%	42,70%	57,97%	80,79%	84,54%	92,96%	100,00%	

CÉZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 147.830/D-MG